УТВЕРЖДАЮ
И.О.Дирктора ДЮСШ
_____ Э.А.Таран
«20» мая 2022 года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфратруктуры

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Лидер» городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, ул центральная. 49.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1 1.2 1.3 1.4	Остановка общественного транспорта частично оборудована и недоступна для МГН: линия безопасности соответствует, бордюр соответствует; схема движения к объекту отсутствует. На пути движения имеется асфальтовое покрытие с ямами. Место отдыха ничем не оборудовано. На маршруте нет лестница; пандус отсутствует Маршрут пересекает автомобильная дорога, справа - тротуар без бордюра, слева тротуар отсутствует.	К О С	Остановку привести в соответствие с требованиями. Разместить схему движения к объекту. Заасфальтировать дорогу по маршруту от остановки до объекта. Оборудовать место отдыха. Оборудовать тротуар с бордюром .	Ремонт текущий Ремонт капитальный

1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Фото 2.2	На пути движения к зданию имеется ступенька, пандус отсутствует.		Строительство пандуса в соответствии с требованиями	Ремонт капитальный
1.3	Лестница (наружная)	нет		На маршруте есть лестница из 2х ступенек, пандус отсутствует	К О С	Строительство пандуса в соответствии с требованиями	Ремонт текущий
1.4	Пандус (наружный)	нет					
1.5	Автостоянка и парковка	есть	Фото 1.5	На прилегающей территории по маршруту движения имеется пространство для парковки автомобилей. Парковочные места не обозначены. Знаков на парковку автомобилей отсутствует.	Г К О С У	Произвести разметку и покраску линий, обозначить парковочные места знаками на поверхности покрытия Отметить знакам парковку.	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
		№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ	1.1 – 1.5	Ремонт капитальный и текущий

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению после проведения капитального ремонта вход на территорию и пути движения по территории будут доступны полностью для всех категорий МГН.

Приложение 2
к Акту обследования к паспорту доступности
«20» мая 2022 года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Лидер» городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, ул центральная. 49

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2.1	Ширина лестницы составляет 1,5 м, ширина проступей и высота под ступенями соответствуют требованиям. Краевые ступени не обозначены жёлтой полосой, тактильные полосы отсутствуют.	К О С	Привести в соответствие	Текущий
2.2	Пандус (наружный)	нет			К О С	Строительство пандуса в соответствие с требованиями	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.7	Поверхность входной площадки железная в удовлетворительном состоянии, уклона не имеет. Размеры площадки не соответствуют требованиям. Площадка находится на возвышенности (0,15 м), пандус отсутствует.	К О С	Ремонт площадки Строительство пандуса в соответствие с требованиями	Ремонт текущий Ремонт капитальный
2.4	Дверь (входная)	есть	2.7	Ширина двери 1,00, порога есть.	К О С		Ремон капетальный
2.5	Тамбур	есть	2.8	Глубина тамбура 3,1м х1,5м. Грязезащитное покрытие частично закреплено на полу.	К О С	Привести в соответствие	Ремонт текущий

IIЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	II	2.1; 2.7-2.8	Ремонт капитальный и текущий

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: <u>после проведения капитального ремонта вход в здание будет доступен полностью для всех категорий МГН.</u>

Приложение 3
к Акту обследования к паспорту доступности
«20» мая 2022 года

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Лидер» городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, ул центральная. 49.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		Ширина коридоров 1,22 (д.б. 1,5), ширина зоны ожидания , глубина зоны ожидания Ширина проходов не соответствует требованиям	К С	Реконструкцию коридора в сторону увеличения ширины провести невозможно.	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3.1	Отсутствуют указатели зон «возможной опасности» перед дверными проемами и входами на лестницу. Поручни не соответствуют требованиям марша лестницы. Расстояние между поручнем и стеной составляет 0,5 м (д.б. 0,045). Ширина марша лестницы 1,22 м. (д.б. 1,35). Поручни с внутренней стороны лестницы непрерывные.	К С О	Установить указатели зон «возможной опасности». Реконструкцию ширины марша лестницы в сторону увеличения провести невозможно.	Ремонт текущий
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			К О С	Техническое решение по установке пандуса с поручнями и ограждением невозможно	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					

3.5	Дверь	есть	2.9	Ширина дверных проемов и выходов из помещений 0,75 м (д.б. 0,9). Не все соответствуют требованиям.	К О С	Привести в соответствие	Ремонт капитальный
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		На планах эвакуации не обозначены места расположения зон безопасности. Эвакуационные знаки соответствуют ГОСТ.	Г К О С	Привести в соответствие	
	ОБЩИЕ требования к зоне						

IIЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ,ДП-В (ГУ) только 1 этаж	III	2.9; 3.1	Ремонт капитальный и текущий

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: <u>после проведения капитального ремонта пути движения внутри здания будут доступны частично только на 1 этаже.</u>

Приложение 4/1
к Акту обследования к паспорту доступности
«20» мая 2022 года

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Лидер» городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, ул центральная. 49.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		При входе в группах пороги отсутствуют. Нет информирующих обозначений помещений. Места для приема инвалидов и МГН отсутствуют. Выключатели и розетки расположены на высоте 0,80м ,(д.б. 0,8)	К О С	Выключатели установить в соответствие с требованиями.	Ремонт текущий
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		При входе в спортивный зал есть порог , ширина дверного проёма 0,94 м			Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					

IIЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого посещения объекта	ДУ	IV		Ремонт текущий

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: <u>после проведения текущего ремонта зона обслуживания будет частично доступна только на 1 этаже</u>

Приложение4 /2
к Акту обследования к паспорту доступности
«20» мая 2022 года

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда						

IIЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 4/3
к Акту обследования к паспорту доступности
«20» мая 2022года

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения						

IIЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 5
к Акту обследования к паспорту доступности
«20» мая 2022 года

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально – личностному развитию детей городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, ул. 60 лет Октября. 6.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		Специально оборудованные для МГН места отсутствуют. Размеры кабины составляют 0,89-1,42м (д.б. 2,2-2,25).Рядом с унитазом свободное пространство составляет 0,25м (д.б. 0,75). Крючков для одежды и костылей нет. Двери открываются наружу помещения. Писсуары отсутствуют. Информационные указатели отсутствуют. Санитарно-бытовая комната не оборудована системой тревожной сигнализации. Раковина, водопроводный кран не соответствуют требованиям Зеркало прикреплено. Ширина коридора перед входом в туалетную комнату 0,63	К О С У	Оборудовать универсальную санитарно-бытовую можно только проведя полную реконструкцию помещения. Из-за конструктивных особенностей здания провести полную реконструкцию невозможно. Обозначить специальными знаками. Установить систему тревожной сигнализации.	Ремонт текущий Ремонт текущий
5.2	Душевая/ ванная комната	нет					

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					

IIЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	V		Ремонт капитальный

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: оборудовать универсальную санитарно-бытовую комнату невозможно, поскольку из-за конструктивных особенностей здания проведение полной реконструкции не представляется возможным.

Приложение 6
к Акту обследования к паспорту доступности
«20» мая 2022 года

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Лидер» городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, ул центральная. 49.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		Визуальные средства отсут-ствуют	Г, К, О, С	Установить	
6.2	Акустические средства	нет		Акустические средства отсут-ствуют	Г, К, О, С	Установить	Ремонт капитальный
6.3	Тактильные средства	нет		Тактильные средства отсут-ствуют	Г, К, О, С	Установить	Ремонт капитальный

IIЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	VI		Ремонт капитальный

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта на объекте будут установлены акустические и тактильные средства информации.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту — на 5 л.
2. Входа(входов) в здание — на 8 л.
3. Путей движения в здании — на 9 л.
4. Зоны целевого назначения объекта — на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений — на 5 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте — на 4 л.

Результаты фотофиксации на объекте – фотоснимки — на 12 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ (технический паспорт) — на 3 л.

Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

_____

_____

Члены комиссии:

Начальник сектора по предоставлению социальных льгот и гарантий Самсонова О.Г. _____

(Подпись)

Главный специалист сектора по предоставлению социальных льгот и гарантий Колесникова И.Ю. _____

(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель ООО «ВОИ» по Верхнебуреинскому району Н.И.Литвинова _____

(Подпись)

_____